

Календарный план строительства жилого квартала

№ п/п	Описание зданий, сооружений или видов работ	Оценки стоимости, тыс.руб.					Период времени				
		Всего	в т.ч. СР	1 мес.	2 мес.	3 мес.	II кв.	III кв.	IV кв.	2 год	
				СР							
1	Подготовка территории	24	14	24							
2	Жилой дом №1	380	370					42	141	187	
	Устройство коммуника	19	19					19			
	Устройство подвальной части	19	19					19			
	Введение надвальной части	171	165					4	141	26	
	Кровельные работы	19	19						19	19	
	Отделочные работы	38	38						38	38	
	Выпирание строительных работ	38	38						38	38	
	Выпирание электрокоммунальные работы	38	34						38	34	
	Выпирание санитарно-технические сети	19	19						19	19	
	Прочие наружные работы	19	19						19	19	
3	Жилой дом №2	570	555	29	40	68	165	111	97		
	Устройство коммуника	29	29	29	40	68	165	156	97		
	Устройство подвальной части	29	29	29							
	Введение надвальной части	257	248		11	68	165	13			
	Кровельные работы	28	28			68	165	28			
	Отделочные работы	57	57					28			
	Выпирание строительных работ	57	57					35	22		
	Выпирание электрокоммунальные работы	57	57					40	17		
	Выпирание санитарно-технические сети	28	28					28	22		
	Прочие наружные работы	28	28					20	8		
4	Водопровод	16	16	8,24				8,88	28	0,8	
			8,24					8,88	0,8	0,8	
5	Канализация	18	18	7,6				8,65	0,9	0,9	
			7,6					8,65	0,9	0,9	
6	Теплоснабжение с ГВ	42	42	23,19				8,61	2,1	2,1	
			23,19					8,61	2,1	2,1	
7	Электроснабжение с ТП	31	12		11,04			8,68	1,55	1,55	
					11,04			8,68	1,55	1,55	
8	Сети санитарно-технических устройств	5	5	2,1				0,57	0,56	0,56	
				2,1				0,57	0,56	0,56	
9	Дистанционирование инженерного оборудования	4	4					2,4	0,25	0,25	
								2,4	0,25	0,25	
10	Проезды, дорожки	54	54					1,6	2,4	2,4	
								1,6	2,4	2,4	
11	Озеленение	40	40					10,8	43,2		
								10,8	43,2		
12	Нормы формы	14	14					16	24	24	
								16	24	24	
13	Временные здания и сооружения	18	16	11,32	0,12	0,12	0,36	0,36	5,6	5,6	
				11,32			0,36	0,36	5,6	5,6	
14	Земные дорожки	46	-	3,54	3,54	3,54	1,08	10,62	14,14	14,14	
				3,54	3,54	3,54	1,08	10,62	14,14	14,14	
15	Дополнительные затраты на проектирование	44	-	2,7	2,7	2,7	8,1	8,1	6,1	11,6	
				2,7	2,7	2,7	8,1	8,1	6,1	11,6	
16	Затраты на строительный контроль, эксплуатацию	20	-	1,2	1,2	1,2	3,6	3,6	5,6	5,6	
				1,2	1,2	1,2	3,6	3,6	5,6	5,6	
	Итого по календарному плану	1326	1160	103,19	68,3	73,56	180,6	214,77	200,28	371,7	
				97,63	53,97	68	165	230,3	178,65	274,45	

Грубовая характеристика крана КБ-504





График капитальных вложений



Технико-экономические показатели

Наименование				Ед. изм.	Кол-во
Общая стоимость строительства, в том числе:				млн. руб.	1326
- СР				млн. руб.	1160
Предельная стоимость:					
- жилого дома №1				мес.	9,5
- жилого дома №2				мес.	11,5
Максимальный годовой объем СР				млн. руб.	805,55
Среднегодовая численность работников				чел.	80
Среднегодовое количество выработки на 1 кв. м				м ² /чел.	0,017
Вводная мощность				МВт	7390
КР-08.03.01.00.01-2016					
ФГУП ВО "Объединенный федеральный университет"					
Инженерно-строительный институт					
Имя, фамилия, инициалы	Подпись	Дата	Сторона	Лист	Листов
Имя, фамилия, инициалы	Подпись	Дата	Сторона	Лист	Листов
Проект организации строительства				У	1
Проект организации в г. Норильске				У	2
Календарный план строительства жилого квартала: график капитальных вложений. ТЭУ				Кодификатор	